

# SERVICEPROTOKOLL

Första service max 500mil.

Protokollet ska fyllas i och åter sändas till Kilafors industri AB

För att garantier ska gälla.

| Åtgärd   | Utförd |
|--|--------|
| Kotntroll av elsystemet samt funktion.   |        |
| Kontroll av däcktryck (8 bar eller enligt däckverkstads rekommendationer).   |        |
| Kontroll av luftfjädrade vagnar skall täthet och eventuella skador kontrolleras.   |        |
| Kontroll av bromssystemets funktion samt ventiler och kopplingar.  |        |
| Kontroll av smörjpunkter samt smörjning.   |        |
| Kontroll samt eventuell justering av hjullagerspel enligt tillverkarens instruktioner.                                   |        |
| Efterdragning av vändkransens bultförband.   |        |
| Efterdragning av bultar till dragstånginfästning samt bultförband på dragstång.  |        |
| Efterdragning av radialstagens bultförband, fjäderkrampor och stötdämparinfästningar enligt tillverkarens instruktioner. |        |

| Axelfabrikat. |     |     |        |
|---------------|-----|-----|--------|
| BPW           | ROR | SAF | GIGANT |
|               |     |     |        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Registreringsnummer.</b> |
| <b>Chassinummer.</b>        |
| <b>Datum</b>                |
| <b>Signatur</b>             |
| <b>Service utförd av.</b>   |