

Kilafors

Serviceprotokoll

Första service efter maximalt 500 mil. Protokollet ska fyllas i och skickas tillsammans med ODR-utskrift till Kilafors Industri AB för att garantier ska gälla.

Registreringsnummer:

Chassinummer:

Kilometerställning:

Åtgärd

Utförd

Kontroll av elsystemet samt funktion och eventuella nötskador på kablar.

Kontroll av däcktryck (åtta bar eller enligt däckverkstads rekommendationer).

Kontroll av luftfjädrade vagnar skall täthet och eventuella skador kontrolleras.

Kontroll av bromssystemets funktion, ventiler, kopplingar samt upphängning av samtliga luftslangar.

Kontroll av smörjpunkter samt smörjning.

Kontroll samt eventuell justering av hjullagerspel enligt tillverkarens instruktioner.

Efterdragning av vändkransens bultförband.

Efterdragning av bultar till dragstånginfästning samt bultförband på dragstång.

Vid ställbar dragstång (luftautomat) skall eventuellt glapp justeras, se tillverkarens anvisningar.

Efterdragning av radialstagens bultförband, fjäderkrampor och stötdämparinfästningar enligt tillverkarens instruktioner.

Efterdragning av bultförband på sidohinder, underkörningsskydd, skärmar och belysningsbalkar.

Efterdragning av skruvar på eventuell påbyggnation.

Axelfabrikat

BPW

ROR

SAF

Datum:

Service utförd av:

Signatur: